GEMMAX GRADNJA
IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA ISKOPI BETON TRANSPORT

GEMMAX GRADNJA DOO
Adresa: NOVI SAD, ZRENJANINSKI PUT 3
tel/fax: +381 21 4726-400

Matični br.:20418737
PIB: 105877969
Žiro račun: OTP BANKA 325-9500600062575-20

Kupac:

02402
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
RS-11080 Beograd 80
PIB RS109874997
MB 29507031

Primalac:

02402
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
RS-11080 Beograd 80
PIB RS109874997
MB 29507031

Datum prometa dobara: 2.12.2024.
Mesto prometa dobara:
Datum valute 2.12.2024.
Datum izdavanja: 2.12.2024.
Mesto izdavanja:

Način plaćanja: Virmansko

Račun 24-3070-000056

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
00258	I Privremena situacija	1,00	KOM	54.437.657,19	0,00	0,00	54.437.657,19

ID za PDV RS109874997

Slovima pedesetičetirimilionačetiristotridesetisedamhiljadašeststopedesetisedam RSD 19/100

Ukupno		**0,00**
Poreska osnovica		**54.437.657,19**
PDV		**0,00**
Za plaćanje	**RSD**	**54.437.657,19**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
PDV nije obračunat u skladu sa Članom 10. Stav 2. Tačka 3) Zakona o PDV-u	54.437.657,19	0,00	54.437.657,19

PDV nije obračunat u skladu sa Članom 10. Stav 2. Tačka 3) Zakona o PDV-u.
Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenci 226/1 od 22.05.2024.

Poreski dužnik je primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV

Račun je punovažan bez pečata i potpisa saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu.

Pri plaćanju s platnim nalogom upotrebite model 12 i poziv 24-3070-000056.

GEMMAX GRADNJA DOO ZA GRAĐEVINARSTVO INŽENJERING NOVI SAD

Korisnik Dataland programske opreme: GEMMAX GRADNJA DOO NOVI SAD | Obrazac: A05

Commercial Contract for the Execution of Works on the Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian Railway on the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad - Subotica - State Border (Kelebija)
Komercijalni ugovor o izvodenju radova rekonstrukcije I modernizacije ieleznice Madarska-Srbija na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad - Subotica - drzavna granica

SUBCONTRACTOR / PODIZVOĐAČ:	**GEMMAX GRADNJA doo Novi Sad**
CONTRACT NAME / NAZIV PROJEKTA	**Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki / Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka**
CONTACT NO / UGOVOR BR:	**226/1 22.05.2024.**
A-IPS No / Z-PS BR:	**IPS 01** ISSUED on 02.12.2024.

	ACCEPTED CONTRACT AMOUNT PRIHVAĆENA UGOVORENA VREDNOST	TOTAL AMOUNT TO DATE KUMALITIVNO	TOTAL AMOUNT PREVIOUS PRETHODNI PERIOD	TOTAL AMOUNT THIS PERIOD OVAJ PERIOD	TOTAL AMOUNT THIS PERIOD OVAJ PERIOD
		(a)	(b)	(c)	(d)
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(DIN)
(1) Executed Works / Izvedeni radovi	713,142.41	465,463.72	0.00	465,463.72	54,437,657.19
(a) **RADOVI**	713,142.41	465,463.72	0.00	465,463.72	54,437,657.19
(b) Variations / Naknadni radovi		0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL / MEĐUZBIR-A					
(c) Materials on Site / Materijal na gradilištu					
(d) Retention of 5% withhed / Garantni depozit 5%		0.00	0.00	0.00	0.00
(e) Advanced Payment 10% of ACA / Avansno plaćanje, 10% od PUC		0.00	0.00	0.00	0.00
(f) Advanced Repayment 10% / Povraćaj Avansa po stopi 10%		0.00	0.00	0.00	0.00
(g) Performance guarantee 10% / Garancija za izvedene radove 10%					
GROSS VALUE CERTIFIED / UKUPNA VREDNOST ZA NAPLATU		465,463.72	0.00	465,463.72	54,437,657.19
(h) Other Deductions / Ostali odbici		0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL / MEĐUZBIR-B		465,463.72	0.00	465,463.72	54,437,657.19
NET VALUE CERTIFIED / ODOBRENA NETO VREDNOST		465,463.72	0.00	465,463.72	54,437,657.19
NET VALUE CERTIFIED THIS PERIOD / ODOBRENA NETO VREDNOST ZA OVAJ PERIOD				**465,463.72**	**54,437,657.19**

Latters / Slovima: Fifty-four million, four hundred and thirty-seven thousand, six hundred and fifty-seven dinars and 19/100 / Pedesetčetirimilionačetristotridesetsedamhiljadašestopedesetsedamdinara i 19/100

Napomena: Srednji kurs NBS na dan **02.12.2024.** 1EUR= **116.9536**

VAT NOT CALCULATED IN ACOORDANCE WITH ARTICLE 10, PARAGRAPH 2, POINT 3 OF THE LAW ON VALUE-ADDED TAX ("OFFICIAL GAZETTE OF REPUBLIC OF SERBIA", NO. 84/04, 86/04-CORRECTION 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - STATE LAW, 142/14, 83/15) / PDV NIJE URAČUNAT U CENU U SKLADU SA ČLANOM 10, STAV 2, TAČKA 3 ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("SLUŽBENI GLASNIK RS" br. 84/04, 86/04 - ISPRAVKA 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - DR.ZAKON, 142/14, 83/15)

Issued by / Podnosilac:	Approved by / Odobreno	Approved by / Odobreno	Certified by / Overeno
Director / Direktor	Site Superintendent / Odg. izvođač radova	Supervisor / Nadzor	Project Manager / Rukovodilac projekta
Gemmax gradnja doo, Novi Sad			CHINA CIVIL ENEGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD

GEMMAX GRADNJA
DOO ZA GRADEVINARSTVO
I INŽENJERING
NOVI SAD

			Уговорени BOQ Contracted BOQ			Текућа ситуација Current IPS		Претходна ситуација Previous IPS		Укупно све ситуације Completion of all IPS	
No.	Опис радова	Јед. Мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (eur) Unit rate (eur)	Цена (eur) Price (eur)	Количина Quantity	Iznos Amount	Количина Quantity	Iznos Amount	Количина Quantity	Iznos Amount
	1	2	3	4	5=3*4	6	7=6*4	8	9=8*4	10=8+6	11=9+7
	Уређење атарског пута уз надвожњак на km 84+809 пруге										
01.01.02.01	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а.	km	1.85	891.26	1,648.83	1.20	1,069.51	0.00	0.00	1.20	1,069.51
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m3 ископаног хумуса.	m3	10,008.00	8.30	83,066.40	9,803.69	81,370.63	0.00	0.00	9803.69	81,370.63
01.01.03.05	Уређење темељног тла (подтла) сабијањем. Обрачун се врши по m2 уређеног темељног тла.	m2	10,008.00	0.48	4,803.84	9,803.69	4,705.77	0.00	0.00	9803.69	4,705.77
01.01.03.07	Израда насипа од песка у слојевима од 20-30 cm. Обрачун се врши по m3 израђеног и сабијеног насипа,са набавком и транспортом материјала .	m3	9,450.00	19.80	187,110.00	9,324.88	184,632.62	0.00	0.00	9324.88	184,632.62
01.01.03.10	Израда постељице. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно посушивање земље и сабијање до прописане збијености. Обрачун се врши по m2 уређене и сабијене постељице.	m2	10,032.00	0.84	8,426.88	9,827.23	8,254.87	0.00	0.00	9827.23	8,254.87
01.01.03.11	Уређење слабо носивог тла са полагањем геотекстила према спецификацијама датим у геотехничком елаборату. Обрачун се врши по m2 уређеног тла са набавком и допремом потребног материјала.	m2	10,008.00	3.50	35,028.00	9,803.69	34,312.92	0.00	0.00	9803.69	34,312.92
01.01.03.12	Заштита косине насипа и усека хумунизирањем и затрављивањем. Обрачун се врши по m2 уређене косине, са набавком и транспортом материјала.	m2	2,504.00	3.40	8,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Александар Стевић дипл. грађ. инж. 412 F879 11

Коста М. Ковачевић дипл. грађ. инж. 415 0010 19

01.01.03.14	Израда банкине. Обрачун се врши по m2 израђене банкине, са набавком и транспортом материјала.- Банкине хумузиране у дебљини 15-25 cm засејане травом.	m2	3,782.00	3.40	12,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
01.01.03.17	Додатак за даљину транспорта материјала на следеће транспортне дужине: -превоз од 50-500m -превоз од 500-1000m -превоз од 1000-2000m -превоз од 2000-4000m -превоз од 4000-6000m -превоз преко 6000m Обрачун се врши по m3 ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m3 израђеног и сабијеног насипа.	m3	10,008.00	2.40	24,019.20	8,904.00	21,369.60	0.00	0.00	8904.00	21,369.60
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог матетријала 0-63mm. Обрачун се врши по m3 уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	m3	1,857.00	42.70	79,293.90	1,816.43	77,561.56	0.00	0.00	1816.43	77,561.56
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m3 уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	m3	1,253.00	42.70	53,503.10	1,222.16	52,186.23	0.00	0.00	1222.16	52,186.23
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. БНС 22 А d= 6cm	m2	6,938.00	16.05	111,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. АБ 11 d = 4cm	m2	6,938.00	13.32	92,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m2	6,938.00	1.00	6,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m2	6,938.00	0.60	4,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	УКУПНО				713,142.41		465,463.72		0.00		465,463.72

Representative of Subcontractor:

Александар С. Увалић дипл. грађ. инж. 412 F879 11

PM of Contractor:

Коста М. Ковачевић дипл. грађ. инж.

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Додатак за даљину транспорта материјала на следеће транспортне дужине: -превоз од 50-500m -превоз од 500-1000m -превоз од 1000-2000m -превоз од 2000-4000m -превоз од 4000-6000m -превоз преко 6000m Обрачун се врши по m3 ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m3 изграђеног и сабијеног насипа.	01.01.03.17

Jedinična cena (€): Unit price (€):	2.40	Jedinica: Unit:	m3	Količina: Quantity:	10,008.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

preneto: transferred:	0.00
Za ovu situaciju: For this IPC:	8,904.00
za prenos: *for transfer:*	*8904.00*

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а.	01.01.02.01

Jedinična cena (€): Unit price (€):	891.26	Jedinica: Unit:	km	Količina: Quantity:	1.85

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

preneto: transferred:	0.00
Za ovu situaciju: For this IPC:	1.20
za prenos: for transfer:	1.20

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m3 ископаног хумуса.	01.01.03.01

Jedinična cena (€): Unit price (€):	8.30	Jedinica: Unit:	m3	Količina: Quantity:	10,008.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

preneto: transferred:	0.00
Za ovu situaciju: For this IPC:	9,803.69
za prenos: for transfer:	9803.69

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Уређење темељног тла (подтла) сабијањем. Обрачун се врши по m2 уређеног темељног тла.	01.01.03.05

Jedinična cena (€): Unit price (€):	0.48	Jedinica: Unit:	m2	Količina: Quantity:	10,008.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

preneto: transferred:	0.00
Za ovu situaciju: For this IPC:	9,803.69
za prenos: for transfer:	9803.69

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Израда насипа од песка у слојевима од 20-30 cm. Обрачун се врши по m3 израђеног и сабијеног насипа,са набавком и транспортом материјала .	01.01.03.07

Jedinična cena (€): Unit price (€):	19.80	Jedinica: Unit:	m3	Količina: Quantity:	9,450.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

	preneto: transferred:	0.00
	Za ovu situaciju: For this IPC:	9,324.88
	za prenos: *for transfer:*	*9324.88*

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Израда постељице. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно посушивање земље и сабијање до прописане збијености. Обрачун се врши по m2 уређене и сабијене постељице.	01.01.03.10

Jedinična cena (€): Unit price (€):	0.84	Jedinica: Unit:	m2	Količina: Quantity:	10,032.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

	preneto: transferred:	0.00
	Za ovu situaciju: For this IPC:	9,827.23
	za prenos: for transfer:	9827.23

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Уређење слабо носивог тла са полагањем геотекстила према спецификацијама датим у геотехничком елаборату. Обрачун се врши по m2 уређеног тла са набавком и допремом потребног материјала.	01.01.03.11

Jedinična cena (€): Unit price (€):	3.50	Jedinica: Unit:	m2	Količina: Quantity:	10,008.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

preneto: transferred:	0.00
Za ovu situaciju: For this IPC:	9,803.69
za prenos: for transfer:	9803.69

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог матетријала 0-63mm. Обрачун се врши по m3 уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	01.01.04.01

Jedinična cena (€): Unit price (€):	42.70	Jedinica: Unit:	m3	Količina: Quantity:	1,857.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

	preneto: transferred:	0.00
	Za ovu situaciju: For this IPC:	1,816.43
	za prenos: *for transfer:*	*1816.43*

Odgovorni izvođač radova

Александар С. Урошевић дипл. грађ. инж. 412 6879 11

Nadzorni organ

М. Ковачевић

GEMMAX GRADNJA

Gradilište: Modernizacija i rekonstrukcija / Modernization and Reconstruction

Constr. Site: Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija) / Novi Sad-Subotica-Border (Kelebia)

Obračunski list izvedenih radova (Ugovor br. 226/1, datum: 22.05.2024.) Measurement Sheet for executed Works (Contract no. 226/1, date: 22.05.2024.)	1

Vrsta rada: Type of Works:	Trasa pruge: Railway track:	Stavka: Item:	Broj: No:
Mostovi, Propusti, Nadvožnjaci, Podvožnjaci Bridges, Culverts, Overpasses, Underpasses	Uređenje postojećeg atarskog puta uz nadvožnjak na km 84+809 pruge u Rumenki Arrangement of the existing road along the overpass at km 84+809 of the railway in Rumenka	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m3 уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	01.01.04.02

Jedinična cena (€): Unit price (€):	42.70	Jedinica: Unit:	m3	Količina: Quantity:	1,253.00

Obračun za: Calculation for:	I	Privremenu situaciju Interim payment certificate

preneto: transferred:	0.00
Za ovu situaciju: For this IPC:	1,222.16
za prenos: *for transfer:*	*1222.16*

Odgovorni izvođač radova

Александар С. Јевтић дипл. грађ. инж. 412 F879 11

Nadzorni organ